



PLAN PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI USTANOVA U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE ZA 2019. GODINU

Prvo privremeno izvješće (označiti s X)	
Drugo privremeno izvješće (označiti s X)	
Konačno izvješće (označiti s X)	X

OIB USTANOVE: **24929691978**

USTANOVA: **DVOR TRAKOŠČAN**

ADRESA: **TRAKOŠČAN 1**

POŠTANSKI BROJ: **42253 BEDNJA**

MATIČNI BROJ: **3125483**

RKP: **932**

PRORAČUNSKA AKTIVNOST: **A780001**

PODACI O RAVNATELJU USTANOVE

ime i prezime: **ADAM PINTARIĆ , dipl.ing.arh.**

telefon / mobitel: **091-166-2707, 042-796-281**

e-mail: **dvor@trakoscan.hr**

Potpis ravnatelja ustanove

ADAM PINTARIĆ , dipl.ing.arh.



Tablica: PLAN PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI USTANOVA U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE ZA 2019. GODINU

		SVEUKUPNO					
PROGRAMSKA DIELATNOST (odabrati s padajućeg izbornika)	NAZIV PROGRAMA	POVEZNIKA S GODIŠNJIIM PLANOM I PROGRAMOM RADA (navesti elemente iz Godišnjeg plana koji se ostvaruju navedenim programom)	KRATKI OPIS PROGRAMA (ujedno navesti aktivnosti koje će se provoditi programom)	VRJEME REALIZACIJE (format xx.xx.xx-xx.xx.xx)	UKUPNI TROŠKOVI	TRAŽENI IZNOS (kn)	UTROŠENI IZNOS (kn)
					2.120.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Informaticija	Nabava računalne opreme	Plan i program rada Dvora Trakošćan za 2019. godinu II. Programske aktivnosti 1. Informatizacija	Program predviđa nabavu nove računalne opreme odnosno stolnog računala za potrebe rada kustosa čime bi se poboljšao rad na vođenju muzejskih zbirki, te osigurala kvalitetna i sigurna inventarizacija muzejske građe. Za potrebe prezentacije nabavi bi se projektor te tablet. Također bi se išlo u nabavu licenciranih softverskih rješenja za postavljanje.	01.01.19-30.06.19.	33.000,00	23.000,00	23.000,00
Investicijska potpora	Uređenje kulturnog dobra	Plan i program rada Dvora Trakošćan za 2019. godinu II. Programske aktivnosti 2. Investicijska potpora	Investicijska potpora usmjerena je na uređenje kulturnog dobra i to na poboljšanje infrastrukture. Predviđa se uređenje dijela okoliša podno dvorca odnosno uređenje cestovnih prilaza i parkirališta čime bi bili riješeni postojeći prometni problemi te omogućen kvalitetan prihvat posjetitelja na ulazu u kulturno dobro. Proširivanje djelatnosti i povećanje broja posjetitelja zahtijeva daljnje infrastrukturne zahvate. Rekonstrukcijom hidrantska mreža proširila bi se na područje perivoja, prema dvorcu i kapeli.	01.04.19-15.10.19.	2.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
Muzejska djelatnost	Restauracija slika	Plan i program rada Dvora Trakošćan za 2019. godinu II. Programske aktivnosti 3. Muzejska djelatnost	Programom bi se nastavila daljnja obnova predmeta iz fonda Zbirke slika i grafika. Konzervatorsko-restauratorskim radovima zahvaćene bi bile četiri slike izložene u stalnom postavu muzeja.	01.04.19-15.10.19.	30.000,00	20.000,00	20.000,00

Izbica : IZVRŠENJE PLANA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI USTANOVA U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE ZA 2019. GODINU

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA (kn)	OPIS IZVRŠENOG PROGRAMA (ujedno navesti aktivnosti koje su provodene programom te ukoliko ih je bilo navesti razloge odsustupanja od planiranog)	
Broj konta: 4221 Uredska oprema i namještaj - Office paketi 12.870,00 - Stolno računalo 7.379,95 - Projektor 5.720,00 - Tablet 2.365,00 - Licencirano softversko rješenje za poslovanje – knjigovodstveni program 5.000,00 UKUPNO 33.334,95	Nabavljena je slijedeca računalna oprema: - Office Home and Business paketi za 6 računala - Stolno računalo - Projektor - Tablet - licencirano softversko rješenje za poslovanje – knjigovodstveni program Ukupno je utrošeno 33.334,95 kuna Od toga: - Sredstva Ministarstva kulture 23.000,00 - Sredstva Dvora Trakošćan 10.334,95	
Broj konta: 4214 Ostali građevinski objekti REKONSTRUKCIJA HIDRANTSKE MREŽE - Dokumentacija Ugovoreno 33.000,00 Utrošeno 33.000,00 - Radovi Ugovoreno 829.335,66 Utrošeno 403.981,92 - Nadzor Ugovoreno 20.000,00 UREĐENJE DIJELA OKOLIŠA PODNO DVORCA - Dokumentacija (staze) Ugovoreno 17.750,00 Utrošeno 17.750,00 - Radovi (staze) Ugovoreno 1.629.079,44 Utrošeno 1.101.006,70 - Nadzor (staze) Ugovoreno 24.875,00 - Dokumentacija (parkiralište) Ugovoreno 123.375,00 Utrošeno 76.000,00 UKUPNO Ugovoreno 2.677.415,10 Utrošeno 1.631.738,62	REKONSTRUKCIJA HIDRANTSKE MREŽE - Ugovorena je izrađena dokumentacija za izgradnju vanjske hidrantske mreže - Proveden je postupak javne nabave te je sklopljen ugovor za izgradnju vanjske hidrantske mreže. Aneksom br. 1 ugovora o gradnji za izgradnju vanjske hidrantske mreže produžen je rok za izvođenje radova do 30.04.2020. UREĐENJE DIJELA OKOLIŠA PODNO DVORCA - Ugovorena je izrađena dokumentacija za uređenje kolno pješačke staze - Proveden je postupak javne nabave te je sklopljen ugovor za uređenje kolno pješačke staze. Aneksom br. 1 ugovora o gradnji za uređenje kolno pješačke staze produžen je rok za izvođenje radova do 30.04.2020. - Ugovorena je izrada dokumentacije za parkiralište Ukupno je utrošeno kuna 1.631.738,62 Od toga: - Sredstva Ministarstva kulture 1.057.000,00 - Sredstva Dvora Trakošćan 574.738,62	
Broj konta: 3237 Intelektualne i osobne usluge Ugovor 29.936,77 Utrošeno 29.936,77	Sklopljen je Ugovor o autorskom djelu za restauriranje četiri slike iz fundusa Muzeja: - „Visoki dvorski dostojanstvenik“ (inv.oz. 977) - „Supruga M. Mercatora“, (inv.oz. 1008) - „Nepoznat casnik“, (inv.oz. 971) - „Nepoznat casnik“, (inv.oz. 973) Ukupno je utrošeno 29.936,77 kuna Od toga: - Sredstva Ministarstva kulture 20.000,00 - Sredstva Dvora Trakošćan 9.936,77	